



CONCESSIONI  
AUTOSTRADALI  
LOMBARDE



Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A.

Tangenziale Esterna S.p.A.

---

**Convenzione relativa alla concessione per la progettazione definitiva ed  
esecutiva, la costruzione e l'esercizio della Tangenziale Est Esterna di  
Milano (29 luglio 2010)**

---

**ATTO AGGIUNTIVO N° 1**

---

**ALLEGATO E  
CRONOPROGRAMMA**

*U Bi*

**TANGENZIALE EST ESTERNA DI MILANO**  
**CONVENZIONE UNICA**

**ALLEGATO [E]**  
**CRONOPROGRAMMA PROGETTO TEEM**

**RELAZIONE ESPLICATIVA**

Il presente **Cronoprogramma** individua la tempistica relativa alla progettazione ed esecuzione dei lavori dell'autostrada, in coerenza con la Convenzione unica di concessione ed apportando gli adeguamenti conseguenti ai contenuti del Progetto Definitivo approvato dal CIPE con la Delibera del 3 agosto 2011.

In particolare, nel presente **Cronoprogramma**:

**1) quanto allo sviluppo della Progettazione Esecutiva:**

- a) le Parti confermano il termine di **120 giorni naturali e consecutivi**, decorrenti dalla comunicazione dell'esito CIPE da CAL a TE di approvazione del Progetto definitivo, per la redazione della Progettazione esecutiva dello stralcio finalizzato alla realizzazione dell'Arco TEM, coerentemente con quanto previsto nella Convenzione unica di concessione [art. 24.2, lett. e)];
- b) in coerenza con il Progetto Definitivo, nell'ambito di detto termine di 120 giorni, le Parti hanno individuato il termine di **60 giorni naturali e consecutivi**, decorrenti dalla comunicazione dell'esito CIPE da CAL a TE di approvazione del Progetto definitivo, per la elaborazione della progettazione del 1° stralcio del Progetto Esecutivo dell'Arco TEM. Il 2° stralcio a completamento del progetto dell'Arco TEM sarà ultimato nei successivi 60 giorni;
- c) le Parti confermano il termine di **180 giorni naturali e consecutivi**, decorrenti, dalla comunicazione dell'esito CIPE da CAL a TE di approvazione del Progetto definitivo, per la redazione della Progettazione esecutiva del Collegamento autostradale, coerentemente con quanto previsto nella Convenzione unica di concessione [art.24.2 lett. c)];

**2) quanto alla realizzazione dei lavori e entrata in esercizio dell'Arco TEM:**

- a) le Parti confermano che a partire dall'approvazione da parte di CAL del 1° stralcio del Progetto esecutivo finalizzato alla realizzazione dell'Arco TEM, il Concessionario darà avvio ai lavori di realizzazione dell'Arco TEM. Le Parti confermano il termine complessivo di **700 giorni naturali e consecutivi** (dall'approvazione da parte di CAL del 1° stralcio del Progetto esecutivo finalizzato alla realizzazione dell'Arco TEM) per l'ultimazione dei lavori del medesimo Arco TEM, coerentemente con quanto previsto nella Convenzione unica di concessione (art. 28.2, lett. a);
- b) in coerenza con il Progetto Definitivo, nell'ambito di detto termine di 700 giorni, le Parti hanno individuato il termine di **600 giorni naturali e consecutivi** (dall'approvazione da parte di CAL del 1° stralcio del progetto esecutivo finalizzato alla realizzazione dell'Arco TEM), per l'esecuzione dei lavori funzionali all'**entrata in esercizio dell'Arco** medesimo. Nei successivi 100 giorni il Concessionario dovrà provvedere a ultimare le opere complementari dell'Arco TEM, non funzionali all'entrata in esercizio dell'Arco TEM medesimo;

**3) quanto alla realizzazione dei lavori e entrata in esercizio dell'intero Collegamento Autostradale:**

- a) le Parti confermano il termine complessivo di **1.395 giorni naturali e consecutivi** (dall'approvazione da parte di CAL del primo stralcio del Progetto esecutivo), per la completa realizzazione del Collegamento Autostradale coerentemente con quanto previsto nella Convenzione unica di concessione (art. 28.2, lett. b);
- b) in coerenza con il Progetto Definitivo, nell'ambito di detto termine di 1.395 giorni, le Parti hanno individuato il termine di **1.295 giorni naturali e consecutivi** (dall'approvazione del primo stralcio del progetto esecutivo) per l'esecuzione dei lavori funzionali all'**entrata in esercizio** dell'intero Collegamento autostradale. Nei successivi 100 giorni, il Concessionario dovrà provvedere a ultimare le opere complementari non funzionali all'entrata in esercizio.