

TANGENZIALE EST ESTERNA DI MILANO
CONVENZIONE UNICA

ALLEGATO D

CRONOPROGRAMMA


_____ 

ALLEGATO D - CRONOPROGRAMMA

ID	Nome attività	Note	Durata	Inizio	Fine	Cronoprogramma																																																																																																																				
						Semestre 1, 200		Semestre 2, 200		Semestre 1, 201		Semestre 2, 201		Semestre 1, 201		Semestre 2, 201		Semestre 1, 201		Semestre 2, 201		Semestre 1, 201		Semestre 2, 201																																																																																																		
						D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE	1^Mile stone - C.A.L.	0 g	ven 27/03/09	ven 27/03/09	1^Mile stone - C.A.L.																																																																																																																				
2	APPROVAZIONE CONVENZIONE		120 g	sab 28/03/09	sab 25/07/09	120 g																																																																																																																				
3	ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA		120 g	sab 28/03/09	sab 25/07/09	120 g																																																																																																																				
4	DECLINAZIONE PREPROGETTUALE DELLE PRESCRIZIONI CIPE		60 g	sab 28/03/09	mar 26/05/09	60 g																																																																																																																				
5	APPROFONDIMENTI PROGETTUALI INTERVENTI ADP		60 g	sab 28/03/09	mar 26/05/09	60 g																																																																																																																				
6	CONFRONTO CON TAVOLI TEMATICI TERRITORIALI		120 g	sab 28/03/09	sab 25/07/09	120 g																																																																																																																				
7	ASSISTENZA A C.A.L. NEI TAVOLI TEMATICI TERRITORIALI		120 g	sab 28/03/09	sab 25/07/09	120 g																																																																																																																				
8	COMUNICAZIONE C.A.L. EFFICACIA DELLA CONVENZIONE E AVVIO PROGETTAZIONE DEFINITIVA	2^Mile stone - C.A.L.	0 g	dom 26/07/09	dom 26/07/09	2^Mile stone - C.A.L.																																																																																																																				
9	PROGETTAZIONE DEFINITIVA TEM, OPERE CONNESSE E DI TIPO A		150 g	lun 27/07/09	mer 23/12/09	150 g																																																																																																																				
10	CONSEGNA PROGETTO DEFINITIVO	3^Mile stone - CONCESSIONARIA	0 g	mer 23/12/09	mer 23/12/09	3^Mile stone - CONCESSIONARIA																																																																																																																				
11	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO		337 g	gio 24/12/09	gio 25/11/10	337 g																																																																																																																				
12	APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE PROGETTO		37 g	gio 24/12/09	ven 29/01/10	37 g																																																																																																																				
13	OSSERVAZIONI ESPROPRIATI		60 g	sab 30/01/10	mar 30/03/10	60 g																																																																																																																				
14	PARERI AMMINISTRAZIONI		90 g	sab 30/01/10	gio 29/04/10	90 g																																																																																																																				
15	CONFERENZA DEI SERVIZI		60 g	lun 01/03/10	gio 29/04/10	60 g																																																																																																																				
16	ISTRUTTORIA MIT		90 g	ven 30/04/10	mer 28/07/10	90 g																																																																																																																				
17	APPROVAZIONE CIPE		30 g	gio 29/07/10	ven 27/08/10	30 g																																																																																																																				
18	VISTO DELLA CORTE DEI CONTI - TEMPO DI PUBBLICAZIONE		90 g	sab 28/08/10	gio 25/11/10	90 g																																																																																																																				
19	DELEGA PER LE ATTIVITA' ESPROPRIATIVE	4^Mile stone - C.A.L.	1 g	sab 28/08/10	sab 28/08/10	4^Mile stone - C.A.L.																																																																																																																				
20	AGGIORNAMENTO DELLA CONVENZIONE		180 g	sab 30/01/10	mer 28/07/10	180 g																																																																																																																				
21	AGGIORNAMENTO E REGISTRAZIONE ALLA CdC DELLA CONVENZIONE		120 g	gio 29/07/10	gio 25/11/10	120 g																																																																																																																				
22	MONITORAGGIO AMBIENTALE ANTE OPERAM		365 g	ven 30/04/10	ven 29/04/11	365 g																																																																																																																				
23	ATTIVITA' ESPROPRIATIVE E RISOLUZIONE INTERFERENZE		210 g	dom 29/08/10	sab 26/03/11	210 g																																																																																																																				
24	PROGETTO ESECUTIVO STRALCIO PER ARCO TEM	Il progetto Esecutivo è consegnato e approvato per stralci	120 g	sab 28/08/10	sab 25/12/10	120 g																																																																																																																				
25	CONSEGNA PROGETTO ESECUTIVO STRALCIO PER ARCO TEM	5^Mile stone - CONCESSIONARIA	0 g	sab 25/12/10	sab 25/12/10	5^Mile stone - CONCESSIONARIA																																																																																																																				
26	APPROVAZIONE CAL		30 g	dom 26/12/10	lun 24/01/11	30 g																																																																																																																				
27	PROGETTO ESECUTIVO COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE	Il progetto Esecutivo è consegnato e approvato per stralci	180 g	sab 28/08/10	mer 23/02/11	180 g																																																																																																																				
28	CONSEGNA PROGETTO ESEC. COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE	6^Mile stone - CONCESSIONARIA	0 g	mer 23/02/11	mer 23/02/11	6^Mile stone - CONCESSIONARIA																																																																																																																				
29	APPROVAZIONE CAL		30 g	gio 24/02/11	ven 25/03/11	30 g																																																																																																																				
30	ARCO TEM		731 g	mar 25/01/11	gio 24/01/13	731 g																																																																																																																				
31	ESECUZIONE LAVORI		700 g	mar 25/01/11	lun 24/12/12	700 g																																																																																																																				
32	FINE LAVORI	7^Mile stone -CONCESSIONARIA	0 g	lun 24/12/12	lun 24/12/12	7^Mile stone -CONCESSIONARIA																																																																																																																				
33	EFFETTUAZIONE VISITA FINALE DI COLLAUDO E EMISSIONE CERTIFICATO DI AGIBILITA'	8^Mile stone - C.A.L.	30 g	mar 25/12/12	mer 23/01/13	30 g																																																																																																																				
34	EMISSIONE CERTIFICATO DI AGIBILITA'		1 g	gio 24/01/13	gio 24/01/13	1 g																																																																																																																				
35	COMPLETAMENTO COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE		1456 g	mar 25/01/11	lun 19/01/15	1456 g																																																																																																																				
36	ESECUZIONE LAVORI		1395 g	mar 25/01/11	mer 19/11/14	1395 g																																																																																																																				
37	FINE LAVORI	9^Mile stone -CONCESSIONARIA	0 g	mer 19/11/14	mer 19/11/14	9^Mile stone -CONCESSIONARIA																																																																																																																				
38	EFFETTUAZIONE VISITA FINALE DI COLLAUDO E EMISSIONE CERTIFICATO DI AGIBILITA'	10^Mile stone - C.A.L.	60 g	gio 20/11/14	dom 18/01/15	60 g																																																																																																																				
39	EMISSIONE CERTIFICATO DI AGIBILITA'		1 g	lun 19/01/15	lun 19/01/15	1 g																																																																																																																				