

AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA - ATTO AGGIUNTIVO n° 2 ALLA CONVENZIONE UNICA: ALLEGATO D - QUADRO ECONOMICO

cod.	voce	tratta A	tratta CO1	tratta VA1	totale 1° parte	TR VA 13-14	tratta B1	tratta B2	tratta C	tratta D	greenway	totale 2° parte	progetti locali	misure compens.	esazione	centro direzionale	aree servizio	Gazzada	totale 3° parte	totale generale	
A	LAVORI																				
A1	Importo lavori	352.281.845,99	171.837.863,33	198.139.416,26	722.259.125,58	23.710.659,99	183.350.964,38	240.031.074,82	566.913.879,35	528.035.362,67	20.800.881,80	1.562.842.823,01	15.336.745,37		27.192.474,74	19.696.637,86	33.500.000,00	35.077.225,36	130.803.083,33	2.415.905.031,92	€
A2	Oneri di sicurezza	26.095.763,89	11.338.114,65	15.776.557,67	53.210.436,22	1.285.760,94	17.691.912,79	25.012.276,54	43.630.741,23	39.372.447,10	1.764.315,53	128.757.454,13	1.453.413,67		1.442.586,13	800.000,00	1.842.500,00	1.413.474,15	6.951.973,95	188.919.864,30	€
A3	Indagini	489.904,25	269.118,16	190.977,59	950.000,00															950.000,00	€
A4	Prove	2.633.727,57	1.138.129,34	1.556.858,12	5.328.715,03															5.328.715,03	€
A5	Progettazione definitiva	6.907.455,51	2.781.272,60	4.196.182,29	13.884.910,40															13.884.910,40	€
A6	Progettazione esecutiva	4.565.639,41	2.235.678,22	2.483.173,22	9.284.490,86	134.154,62	962.619,12	1.443.257,28	3.805.606,25	2.941.033,83	136.742,91	9.423.414,00			198.569,10			622.400,00	820.969,10	19.528.873,96	€
A7	Coord. sicurezza progettazione	2.129.453,42	985.719,95	1.196.816,84	4.311.990,21															4.311.990,21	€
A8	Responsabile lavori e coord. sicurezza esecuzione	3.832.274,98	1.655.130,25	2.265.866,40	7.753.271,64															7.753.271,64	€
A9	Direzione lavori	11.825.467,53	5.108.532,07	6.991.244,48	23.925.244,08															23.925.244,08	€
A10	Attività x espropri e interferenze	3.421.363,95	2.002.960,63	871.042,45	6.295.367,03	0,00	1.358.687,48	2.525.727,63	6.157.047,15	5.521.489,09	187.896,79	15.750.848,13						345.000,00	345.000,00	22.391.215,16	€
A11	Monitoraggi ambientali	2.437.179,84	965.677,53	1.501.195,84	4.904.053,21	258.393,20	523.581,56	597.129,38	1.021.136,33	1.025.497,39	0,00	3.425.737,87						75.000,00	75.000,00	8.404.791,08	€
A12	Prog. definitiva svincolo Gazzada	0,00	0,00	1.033.832,97	1.033.832,97															1.033.832,97	€
A13	SIA varianti Lozza e Fagnano Olona	50.000,00	0,00	200.000,00	250.000,00															250.000,00	€
A14	Bonifica ordigni bellici	2.565.077,06	837.014,37	298.841,25	3.700.932,68															3.700.932,68	€
A15	Indagini ambientali siti inquinati	185.000,00	15.000,00	0,00	200.000,00															200.000,00	€
A16	Spese tecniche siti inquinati e indagini archeologiche	226.995,91	92.664,49	136.766,27	456.426,67															456.426,67	€
A17	Oneri contraente generale	19.584.606,20	8.441.004,89	11.356.110,83	39.381.721,92															39.381.721,92	€
A18	Equo compenso Art.11 DM 145/99	9.399.732,48	5.319.886,10	5.449.719,26	20.169.337,83															20.169.337,83	€
A19	Proroga tempi contrattuali	0,00	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00															5.400.000,00	€
A20	Servizi bonifica siti inquinati	33.127,57	6.379,26	0,00	39.506,84															39.506,84	€
A3	Servizi	70.287.005,67	37.254.167,86	39.728.627,82	147.269.801,36	392.547,82	2.844.888,16	4.566.114,29	10.983.789,74	9.488.020,30	324.639,70	28.600.000,00	0,00	0,00	198.569,10	0,00	0,00	1.042.400,00	1.240.969,10	177.110.770,46	€
AL	TOTALE LAVORI LORDO	448.664.615,55	220.430.145,85	253.644.601,75	922.739.363,15	25.388.968,75	203.887.765,33	269.609.465,65	621.528.410,32	576.895.830,07	22.889.837,03	1.720.200.277,14	16.790.159,04	0,00	28.833.629,97	20.496.637,86	35.342.500,00	37.533.099,51	138.996.026,38	2.781.935.666,68	€
AN	TOTALE LAVORI NETTO	448.664.615,55	220.430.145,85	253.644.601,75	922.739.363,15	25.388.968,75	203.887.765,33	269.609.465,65	621.528.410,32	576.895.830,07	22.889.837,03	1.720.200.277,14	12.955.972,70	0,00	21.985.869,01	15.572.478,40	26.967.500,00	24.891.230,63	102.373.050,74	2.745.312.691,04	€
B	SOMME A DISPOSIZIONE																				
B1	Indagini, PD, monitor. ante				0,00		2.367.619,35	4.404.670,90	10.519.614,45	8.770.789,84	343.866,11	26.406.560,65	171.933,06		841.707,38	255.860,32			1.269.500,76	27.676.061,41	€
B2	Espropri e indennizzi	66.512.221,48	46.855.445,40	16.487.709,00	129.855.375,88	14.250.000,00	47.951.446,04	80.412.688,05	335.292.963,13	154.456.033,87	12.161.816,18	644.524.947,27	39.511.202,47					4.994.774,00	44.505.976,47	818.886.299,62	€
B3	Risoluzione interferenze	13.423.349,14	18.414.127,70	7.847.792,97	39.685.269,81	13.923.794,00	19.599.041,93	48.221.852,27	59.224.522,75	56.240.759,48	849.300,00	198.059.270,43						1.728.649,00	1.728.649,00	239.473.189,24	€
B4	Interferenze linee ferroviarie		3.710.000,00		3.710.000,00	0,00	300.000,00	900.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00						1.000.000,00	1.000.000,00	7.710.000,00	€
B5	Imprevisti	238.894,19	664.656,21	7.343.102,77	8.246.653,17	0,00	2.753.670,03	18.518.384,31	46.777.514,04	36.004.465,48	1.735.946,15	105.789.980,01	2.315.068,08		1.932.111,92	1.040.000,00	1.767.125,00	2.042.479,23	9.096.784,23	123.133.417,40	€
B6	Prove e indagini				0,00							0,00	167.901,59			208.000,00	353.425,00		729.326,59	729.326,59	€
B7	Spese tecniche				0,00	821.151,38	4.925.987,60	9.504.869,32	22.175.717,73	17.475.450,14	822.035,39	55.725.211,56	294.044,12			1.043.360,32	1.060.275,00	1.057.500,00	3.455.179,44	59.180.391,00	€
B8	Spese x pubblicità e commis.				0,00	3.583,19	26.370,21	50.385,03	119.667,90	96.561,93	3.431,74	300.000,00			150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00	900.000,00	€
B9	Monitor inter+post operam	606.312,76	240.340,18	351.287,06	1.197.940,00			382.320,00	382.320,00	382.320,00		1.529.280,00							0,00	2.727.220,00	€
B10	Variante FS Monza-Molteno				0,00				7.527.831,58			7.527.831,58							0,00	7.527.831,58	€
B11	Presc. CIPE Lomazzo				0,00		-9.400.000,00					-9.400.000,00							0,00	-9.400.000,00	€
B12	Prescrizioni CIPE ambientali	75.661,00	367.160,00		442.821,00		100.489,75	100.489,75	100.489,75	100.489,75		401.959,00							0,00	844.780,00	€
B13	Rettifica presciz CIPE x opere	49.315,00	250.000,00		299.315,00			25.000,00				25.000,00							0,00	324.315,00	€
B14	Posti manutenzione + posti neve	993.257,87	1.992.618,17		2.985.876,04				1.498.968,00	2.539.713,00		4.038.681,00							0,00	7.024.557,04	€
B15	Servizi relativi a voci B14	1.437.573,77			1.437.573,77							0,00							0,00	1.437.573,77	€
B16	Aliquota forfait art. 176	220.000,00	60.000,00	120.000,00	400.000,00							0,00							0,00	400.000,00	€
B17	Compensazioni (Cislago+B2+var)	2.000.000,00			2.000.000,00			60.000.000,00				60.000.000,00			24.951.276,48				24.951.276,48	86.951.276,48	€
B18	Bonifiche siti inquinati	1.101.850,62	240.503,83		1.342.354,46	459.360,00						459.360,00							0,00	1.801.714,46	€
B19	Compensazione forestale	12.421.789,89	162.172,00	472.621,00	13.056.582,89		7.851.671,20					7.851.671,20						150.000,00	150.000,00	21.058.254,09	€
B20	Quota RFI opere integrate				0,00					-53.650.026,46		-53.650.026,46							0,00	-53.650.026,46	€
B21	Economie revisione PD				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	€
B22	Interconnessione A8 Gazzada				0,00							0,00							0,00	0,00	€
B23	Variante Villaguardia - TRCO03				0,00							0,00							0,00	0,00	€
B24	Economie per espropri	1.294.517,32			1.294.517,32							0,00							0,00	1.294.517,32	€
B25	Economie per ribassi d'asta e detrazione oneri finanziari	10.935.081,82	4.467.970,34	6.596.947,84	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	22.000.000,00	€
B26	GA Ugo Mara - 2° fase	5.011.290,01			5.011.290,01							0,00							0,00	5.011.290,01	€
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	116.321.114,87	77.424.993,83	39.219.460,64	232.965.569,34	29.															