

## DETERMINA DI MODIFICA DEL CONTRATTO

ex art. 106, comma 12, D.Lgs. n. 50/2016

**CONTRATTO RELATIVO AL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DEL PROGETTO DEFINITIVO, DEL PROGETTO ESECUTIVO E DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DELLA VARIANTE ALLA S.P. EX S.S. N. 236 “GOITese” IN COMUNE DI GOITO.**

**CIG 9120897250 – CUP I21B21003340002**

### L'AMMINISTRATORE DELEGATO

#### PREMESSO CHE

- a) con atto del 29 aprile 2022 il raggruppamento temporaneo con mandataria PRO ITER GROUP CONSORZIO STABILE e con mandanti ERRE.VI.A. RICERCA VIABILITÀ AMBIENTE S.R.L. e Policreo Società di progettazione S.r.l. è stato individuato da Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. (di seguito anche “**CAL**”) quale Aggiudicataria della procedura in epigrafe, fatta salva (i) la verifica del possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, (ii) la verifica dei requisiti speciali di cui all'art. 7 del Disciplinare di gara e (iii) la verifica dell'assenza delle condizioni ostative previste dal D.Lgs. n. 159/2011;
- b) con successiva comunicazione Prot. CAL-U-2022-00590 del 30/06/2022 è stata disposta l'esecuzione anticipata in via d'urgenza della prestazione contrattuale, ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. a) del D.L. n. 76/20 e dell'art. 25.7 del Disciplinare di gara;
- c) in data 23/02/2023, CAL e il RTP con mandataria PRO ITER GROUP CONSORZIO STABILE e con mandanti ERRE.VI.A. RICERCA VIABILITÀ AMBIENTE S.R.L. e Policreo Società di progettazione S.r.l. (di seguito “**Appaltatore**”), hanno sottoscritto il Contratto relativo al servizio di redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (“**PFTE**”), del Progetto Definitivo, del Progetto Esecutivo e del Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione della Variante alla S.P. ex S.S. n. 236 “Goitese” in Comune di Goito (“**Contratto**”);
- d) l'importo complessivo per l'affidamento in oggetto è pari ad **Euro 2.024.358,00 (duemilioneventiquattromilatrecentocinquantotto/00)**, di cui **Euro 560.889,00 (cinquecentosessantamilaottocentottantanove/00)** per l'espletamento del Servizio 1,

- Euro 928.368,00 (novecentoventottomilatrecentosessantotto/00)** per l'espletamento del Servizio 2 e **Euro 535.101,00 (cinquecentotrentacinquemilacentouno/00)** per l'espletamento del Servizio 3, derivanti dall'applicazione della percentuale di ribasso offerta dall'Appaltatore con riferimento all'importo a base d'asta, oltre oneri previdenziali ed I.V.A. nelle misure di legge;
- e) a seguito delle interlocuzioni avvenute con gli Enti territoriali interessati dall'intervento (Regione Lombardia, Provincia di Mantova e Comune di Goito) in fase di analisi del Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali ("**DOCFAP**"), conclusasi con l'incontro del 16/01/2023 e la comunicazione di Regione Lombardia del 19/01/2023, è emersa la necessità di implementare il PFTE dell'opera in oggetto, prevedendo, in aggiunta al tracciato principale, un intervento di **Riqualifica di via Pioppette** tra la SP236 e la SP17;
- f) in data 26/10/2023, con l'approvazione del PFTE da parte della Provincia di Mantova con Decreto Presidenziale n. 118, ai sensi dell'art. 2.1. del Contratto in oggetto ed all'art. 3 del Disciplinare di gara, si è ultimato il Servizio 1 relativo alla redazione del PFTE, comprensivo dell'intervento di Riqualifica di via Pioppette, di cui al precedente punto v);
- g) in data 22/11/2023, in un incontro convocato da Regione Lombardia con nota Prot. S1.2023.0016730 del 10 novembre 2023 per dare avvio alla progettazione definitiva dell'opera, gli Enti territoriali interessati dall'intervento (Regione Lombardia, Provincia di Mantova e Comune di Goito) hanno condiviso che CAL sviluppasse anche il progetto definitivo (oggi PFTE ai sensi del nuovo Codice degli appalti di cui al D.Lgs. n. 36/2023) del tratto di **Collegamento tra la SP236 e la SP19**, quale prolungamento sud della Variante di Cerlongo;
- h) con Ordine di servizio n. 1 dell'11 dicembre 2023 (Prot. CAL-U-2023-01221), CAL ha richiesto all'Appaltatore di procedere all'avvio della redazione del Progetto Definitivo dell'Intervento, comprensivo dello Studio di Impatto Ambientale, nonché del relativo coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (Servizio 2 del Contratto), nel rispetto delle condizioni e termini contrattuali previsti, ai sensi dell'art. 2.2 (i) del Contratto e dell'art. 4.1 del Disciplinare di gara;

#### **PREMESSO ALTRESÌ CHE**

- i) per far fronte all'esigenza di predisporre i predetti atti progettuali, di cui ai precedenti punti e) e g), CAL ha inteso esercitare la facoltà di cui all'art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, che prevede l'incremento delle prestazioni, nei limiti del quinto d'obbligo, agli stessi patti e condizioni del Contratto;

- j) l'Appaltatore, adeguatamente attrezzato ed idoneo, con nota del 19/04/2023 (prot. PT/C001/CAT/U-008), ha trasmesso la documentazione progettuale comprensiva dell'intervento di cui al precedente punto e);
- k) l'Appaltatore, adeguatamente attrezzato ed idoneo, a seguito dell'Ordine di servizio n. 1 di cui al precedente punto h), per volontà condivisa tra le parti, contestualmente al Servizio 2 del Contratto, ha avviato anche la progettazione dell'intervento di cui al precedente punto g);

#### CONSIDERATO CHE

- l) le attività di integrazione del progetto dell'Opera, di cui al precedente punto e) e di sviluppo del progetto, di cui al precedente punto g), ancorché non espressamente previste tra quelle oggetto del Contratto, sono strettamente correlate alle prestazioni attualmente in corso di svolgimento, ai sensi dell'art. 2 del Contratto stesso, e rientrano tra le modifiche consentite dall'art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016;
- m) per volontà condivisa delle Parti, l'incremento del servizio in oggetto, nei limiti del quinto d'obbligo, agli stessi patti, prezzi e condizioni del Contratto in oggetto, è stato valutato per un importo complessivo di **Euro 292.710,20**, oltre oneri previdenziali ed IVA nelle misure di legge, per l'espletamento delle seguenti attività:
  - m.1) sviluppo del PFTE (ai sensi del vecchio Codice degli appalti D.Lgs. n. 50/2016) della Riqualfica di via Pioppette: Euro 60.301,48;
  - m.2) sviluppo del PD (ai sensi del vecchio Codice degli appalti D.Lgs. n. 50/2016) della Riqualfica di via Pioppette: Euro 105.086,18, oltre ad Euro 14.883,37 per prove e indagini;
  - m.3) sviluppo del PFTE (ai sensi del nuovo Codice degli appalti D.Lgs. n. 36/2023) del Collegamento tra la SP236 e la SP19: Euro 103.091,50, oltre ad Euro 9.347,67 per prove e indagini;
- n) il corrispettivo indicato è stato determinato in funzione delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi così come previsto dal DM 17/06/2016, al quale valore è stato applicato il ribasso offerto dall'Affidatario in sede di aggiudicazione, pari al valore del 35,53%;
- o) l'importo suppletivo determinato, di cui al punto m), comporta un aumento percentuale del valore del Contratto ad oggi effettivamente attivato (Servizio 1 e Servizio 2) del + 19,65%, pertanto in coerenza con le modifiche consentite dall'art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016;

## RICHIAMATO

- p) l'art. 106, comma 12), del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale: *“La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto”*;

## DATO ATTO CHE

- q) il Responsabile Unico del Procedimento ritiene sussistenti i presupposti per procedere ad una modifica del **Contratto**, in quanto le implementazioni della progettazione di cui ai precedenti punti e) e g), da parte dell'**Appaltatore**, è stata determinata da richieste sopravvenute di altre Amministrazioni e non altera la natura generale del **Contratto**, atteso che, come rappresentato alla precedente lett. l), le attività indicate, ancorché non espressamente previste tra quelle oggetto del **Contratto**, sono strettamente correlate alle prestazioni attualmente in corso di svolgimento, ai sensi dell'art. 2 del **Contratto** stesso. Inoltre, l'importo complessivo delle modifiche contrattuali, del valore di Euro 292.710,20, non eccede il quinto d'obbligo del valore del **Contratto** iniziale per le parti effettivamente attivate (Servizio 1 e Servizio 2), pari ad Euro 1.489.257,00 [unmilionequattrocentottantanovemiladuecentocinquantesette/00], come richiesto dall'art. 106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016;
- r) il Responsabile Unico del Procedimento ha determinato che:
- (i) il corrispettivo di cui alla precedente lett. m) comprende e compensa integralmente tutte le attività necessarie per la puntuale esecuzione della prestazione aggiuntiva in oggetto, secondo quanto previsto dall'art. 5.3 del **Contratto**;
  - (ii) l'importo di cui alla precedente lett. m.1) verrà corrisposto contestualmente alla rata di saldo relativa al Servizio 1 del **Contratto**;
  - (iii) gli importi di cui alle precedenti lett. m.2) e m.3) saranno corrisposti secondo le previsioni del **Contratto** relative ai pagamenti del Servizio 2;
- s) il Responsabile Unico del Procedimento ha determinato che, per lo svolgimento delle attività suppletive di cui ai precedenti punti e) e g) e la predisposizione di tutti i relativi atti progettuali, venga altresì concesso un incremento dei tempi di espletamento del Servizio 2, di cui all'art. 2.7 comma i. del Contratto, pari a complessivi 31 giorni solari consecutivi calcolati proporzionalmente all'aumento dell'importo stimato dei lavori relativo alle opere aggiuntive rispetto all'importo dei lavori di cui al Contratto medesimo; il suddetto incremento dei tempi di espletamento del Servizio 2 è condizionato alla consegna, entro 10 gg solari consecutivi a far data dal relativo Ordine di servizio, di un cronoprogramma

condiviso relativo all'elaborazione e consegne parziali della documentazione progettuale del Servizio 2 medesimo:

## DETERMINA

per le ragioni sopra addotte, che si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016, la modifica del **Contratto**, stipulato tra **CAL** e la Società **PRO ITER GROUP CONSORZIO STABILE in qualità di Mandataria del raggruppamento temporaneo con Mandanti ERRE.VI.A. RICERCA VIABILITÀ AMBIENTE S.R.L., POLICREO SOCIETÀ DI PROGETTAZIONE S.R.L.**, per l'implementazione della progettazione della **VARIANTE ALLA S.P. EX S.S. N. 236 "GOITese" IN COMUNE DI GOITO** con l'inserimento della **Riqualfica di via Pioppette**, nonché per lo sviluppo del PFTE, ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023, del **Collegamento tra la SP236 e la SP19**;
2. di approvare, per le attività di cui al precedente punto 1, l'importo suppletivo complessivo di **Euro 292.710,20**, al netto del ribasso offerto del 35,53% oltre oneri previdenziali ed IVA nelle misure di legge, di cui
  - **Euro 60.301,48** per lo sviluppo del PFTE (ai sensi del vecchio Codice degli appalti D.Lgs. n. 50/2016) della Riqualfica di via Pioppette;
  - **Euro 105.086,18** per lo sviluppo del PD (ai sensi del vecchio Codice degli appalti D.Lgs. n. 50/2016) della Riqualfica di via Pioppette, oltre ad **Euro 14.883,37** per prove e indagini;
  - **Euro 103.091,50** per lo sviluppo del PFTE (ai sensi del nuovo Codice degli appalti D.Lgs. n. 36/2023) del Collegamento tra la SP236 e la SP19, oltre ad **Euro 9.347,67** per prove e indagini;
3. di approvare, per le attività di cui al precedente punto 1, un incremento dei tempi di espletamento del Servizio 2, di cui all'art. 2.7 comma i. del Contratto, pari a complessivi **31 giorni solari consecutivi**; il suddetto incremento dei tempi di espletamento del Servizio 2 è condizionato alla consegna, entro 10 gg solari consecutivi a far data dal presente Ordine di servizio, di un cronoprogramma condiviso relativo all'elaborazione e consegne parziali della documentazione progettuale del Servizio 2 medesimo;
4. di procedere con i successivi adempimenti necessari alla modifica del **Contratto** in oggetto, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla presente determina.

Milano, 10 aprile 2024

Il Responsabile Unico del Procedimento e chi adotta il provvedimento dichiarano che non sussistono motivi di conflitto di interesse neppure potenziale ai sensi dell'art. 6 *bis* della Legge n. 241/1990 e dell'art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016.

**CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A.**

**L'Amministratore Delegato**

(Dott. Gianantonio Arnoldi)

*Documento informatico firmato digitalmente*

*ai sensi D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82*

Il Responsabile Unico del Procedimento ha accertato la sussistenza delle condizioni di legge necessarie per la modifica contrattuale oggetto della presente determina e, per quanto di competenza, rilascia la propria autorizzazione.

**CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A.**

**Il Responsabile Unico del Procedimento**

(Ing. Carlo Mangiarotti)

*Documento informatico firmato digitalmente*

*ai sensi D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82*

Il Direttore Amministrativo ha accertato la sussistenza della copertura finanziaria per la modifica contrattuale oggetto della presente determina.

**CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A.**

**Il Direttore dell'Area Amministrativa**

(Ing. Giacomo Melis)

*Documento informatico firmato digitalmente*

*ai sensi D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82*